

No. 1

施工前




No. 2

足場架設



No. 3

外壁打診調査①





No. 4


外壁打診調査②



No. 5

鉄筋爆裂補修

施工前



No. 6

鉄筋爆裂補修

斫り落とし



No. 7

鉄筋爆裂補修

ケレン



No. 8

鉄筋爆裂補修

防錆プライマー塗布



No. 9

鉄筋爆裂補修

樹脂モルタル成形

完了



No. 10

0.3mm未満

ひび割れ補修

フィラー刷り込み

施工前



No. 11

0.3mm未満

ひび割れ補修

フィラー刷り込み



No. 12

0.3mm未満

ひび割れ補修

フィラー刷り込み

完了



No. 13

タイル陶片浮き補修
注入孔穿孔



No. 14

タイル陶片浮き補修
注入孔清掃



No. 15

タイル陶片浮き補修
エポキシ樹脂注入



No. 16

タイル陶片浮き補修
注入孔穴埋め



No. 17

タイル陶片浮き補修
完了

余白



No. 1

サッシュ周囲

シーリング打替え

施工前



No. 2

サッシュ周囲

シーリング打替え

既存シーリング撤去



No. 3

サッシュ周囲

シーリング打替え

目地清掃



No. 4

サッシュ周囲

シーリング打替え

プライマー塗布



No. 5

サッシュ周囲

シーリング打替え

シーリング充填




No. 6

サッシュ周囲

シーリング打替え

ヘラ押さえ



No. 7

サッシュ周囲

シーリング打替え

完了



No. 8

打継目地

シーリング打替え

施工前



No. 9

打継目地

シーリング打替え

既存シーリング撤去



No. 10

打継目地

シーリング打替え

目地清掃



No. 11

打継目地

シーリング打替え

プライマー塗布



No. 12

打継目地

シーリング打替え

シーリング充填



No. 1

ブリックタイル

施工前



No. 2

ブリックタイル

タイル洗い①



No. 3

ブリックタイル

タイル洗い②



No. 4

ブリックタイル


撥水剤1回目



No. 5

ブリックタイル

撥水剤2回目



No. 6

ブリックタイル

完了



No. 7

擬石タイル

施工前



No. 8

擬石タイル

シーラー塗布



No. 9

擬石タイル

シリコン塗料1回目

塗布



No. 10

擬石タイル

シリコン塗料2回目

塗布



No. 11

擬石タイル

完了



No. 12

サッシュ鋼製手摺り

施工前



No. 13

サッシュ鋼製手摺り
ケレン



No. 14

サッシュ鋼製手摺り
錆止め塗布



No. 15

サッシュ鋼製手摺り
ウレタン塗料1回目
塗布



No. 16

サッシュ鋼製手摺り
ウレタン塗料2回目
塗布



No. 17

サッシュ鋼製手摺り
完了



No. 18

縦樋
施工前



No. 19

縦樋

ケレン



No. 20

縦樋

ウレタン塗料1回目

塗布



No. 21

縦樋

ウレタン塗料2回目


塗料



No. 22

竖樋

完了



No. 23

シャッターボックス

施工前



No. 24

シャッターボックス

ケレン



No. 25

シャッターボックス

防錆剤塗布



No. 26

シャッターボックス

ウレタン塗料1回目

塗布



No. 27

シャッターボックス

ウレタン塗料2回目

塗布



No. 28

シャッターボックス

完了



No. 29

打放しコンクリート

施工前



No. 30

打放しコンクリート

高圧水洗浄



No. 31

打放しコンクリート
ケレン



No. 32

打放しコンクリート
プライマー塗布



No. 33

打放しコンクリート
疎水剤塗布



No. 34

打放しコンクリート

FCコート塗布



No. 35

打放しコンクリート

パターン付け



No. 36

打放しコンクリート

疎水剤塗布



No. 37

打放しコンクリート

完了



No. 38

完了

余 白



No. 1

屋上

施工前



No. 2

屋上

絶縁シート用ボンド

塗布



No. 3

屋上

絶縁シート敷き込み



No. 4

屋上

絶縁シート敷き込み
完了



No. 5

屋上

塩ビ被覆鋼板取付



No. 6

屋上

機械固定用ディスク
取付



No. 7

屋上

既存ドレン



No. 8

屋上

改修ドレン取付



No. 9

屋上

平場塩ビシート

完了



No. 10

屋上

平場塩ビシート


ジョイント部融着



No. 11

屋上

脱気筒取付



No. 12

屋上

脱気筒取付完了



No. 13

屋上

既存防水層撤去



No. 14

屋上

立上りボンド塗布



No. 15

屋上

立上り

塩ビシート貼付け



No. 16

屋上

軒先金物取付



No. 17

屋上

軒先金物端部

プライマー塗布



No. 18

屋上

軒先金物端部

シーリング充填



No. 19

屋上

軒先金物端部

ヘラ押さえ



No. 20

屋上

完了①



No. 21

屋上


完了②



No. 22

吹抜け部


施工前



No. 23

吹抜け部

プライマー塗布



No. 24

吹抜け部

立上り

ウレタン塗膜防水



No. 25

吹抜け部

平場

ウレタン塗膜防水



No. 26

吹抜け部

トップコート塗布



No. 27

吹抜け部

完了
